

「神戸市下水道事業経営計画」の進捗状況

管理指標の進捗状況

計画期間 10 ヶ年のうち、5 年目にあたる令和 6 年度末における進捗状況を下表に示す。

管理指標			具体的な内容	目標 (R2～R11)	令和 6 年度	累計	備考
管きよの老朽化対策	汚水管きよ	点検・調査延長	目視点検・カメラ調査などの実施	1,660km	81km	513km	進捗率 30.9%
		改築延長	管更生工法などによる改築の実施	290km	32.6km	172.7km	進捗率 59.6%
			大口径幹線の改築の実施	4 km	－	1 km	進捗率 25.0%
	雨水管きよ	点検・調査延長	目視点検・カメラ調査などの実施	430km	25km	148km	進捗率 34.4%
		改築・改修	点検調査結果に基づく改築・改修の実施	63 地区	－	8 地区	進捗率 12.7%
処理場の改築更新	垂水処理場（東系）		施設の建設、設備の設置など	供用開始	供用開始	－	
	ポートアイランド処理場				整備中	－	
優先的に実施すべき管きよの耐震化	汚水管きよ		災害時における拠点施設の下流等	38km	8 km	33.1km	進捗率 87.1%
	雨水管きよ		緊急輸送路（国道）の横断部	34 箇所	0 箇所	5 箇所	進捗率 14.7%
地震時における最低限の機能確保 ※一部系列での確保を含む	処理場		揚排水・簡易沈殿・消毒機能の確保 ※汚水・雨水ポンプ場は揚排水機能の確保	2 箇所	0 箇所	1 箇所	・ P I 処理場 ・ 東灘処理場（完了）
	汚水ポンプ場			2 箇所	1 箇所	1 箇所	・ 塩屋ポンプ場 ・ 舞子ポンプ場（完了）
	雨水ポンプ場			6 箇所	1 箇所	3 箇所	・ 魚崎ポンプ場 ・ 本庄ポンプ場 ・ 浜中ポンプ場（完了） ・ 島上ポンプ場 ・ 外浜ポンプ場（完了） ・ 宇治川ポンプ場（完了）
浸水対策エリアにおける家屋被害の解消			継続的な事業実施による 床上・床下浸水の解消	6 地区	0 地区	3 地区	・ 魚崎南（完了） ・ 三宮南（完了） ・ 神戸駅周辺 ・ 長田南部（完了） ・ 浜添 ・ 西河原
現在よりも雨水排水能力を向上させるポンプ場			現在の設計基準を適用したポンプの改築更新	3 箇所	1 箇所	2 箇所	・ 湊川ポンプ場（完了） ・ 魚崎ポンプ場（完了） ・ 東川崎ポンプ場
経費回収率			経費回収率 100%以上となるよう 収入確保や経費節減等の経営努力に努める		98.03%	－	
単年度収支			単年度収支均衡となるよう収入確保や経費節減等の経営努力に努める		+2.5 億円	－	