

(様式1)

神 教 委 環 第 2795 号

令 和 3 年 7 月 27 日

文部科学大臣 殿

神戸市長 久元 喜造

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

神戸市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成30年度（1年間）

(担当)

神戸市教育委員会事務局学校環境整備課

住所：兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1

神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階

担当者名：河村 英郎

電話：078-984-0684（直通）

メールアドレス：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年6月に本市内部において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校の等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)建物の長寿命化について、西脇小学校他2校において計画どおりに整備が完了した。
なお、御影北小学校においては、計画どおりに整備できなかったが、令和2年度に整備を行う。
(2)危険改築について、御影北小学校において計画どおりに整備が完了した。

(2) 地震・津波等の愛買いに備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)非構造部材の耐震化について、渦が森小学校他13校において整備が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)トイレ改修について、渦が森小学校他23校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(2)空調改修について、なぎさ小学校他4校において計画どおりに整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(3)エレベーターもしくは階段昇降機について、福住小学校他7校において整備が完了し、バリアフリー化を推進した。
なお、垂水小学校においては、実施できなかったが、令和3年度からの改築の中で実施する予定である。
(4)トイレ改修について、東灘小学校他43校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
なお、有野台小学校、花山小学校、谷上小学校においては、単費で実施した。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

調理場の新增改築について、御影北小学校において整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
御影北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.4～H31.3	平成31年3月28日		
御影北小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.4～H31.3	平成31年3月28日		
西脇小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	H30.4～H31.3	平成31年3月27日		
御影北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.2～H31.3	令和2年1月29日		
御影北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H31.2～H31.3	令和2年1月29日		
御影北小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	H31.2～H31.3		事業進捗の遅れのため 令和2年度に整備	
小束山小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	H31.2～H31.3	令和2年1月31日		
渦が森小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.4～H31.3	平成30年12月17日		
渦が森小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月5日		
泉台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.4～H31.3	平成30年11月29日		
乙木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.4～H31.3	平成31年3月27日		
乙木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
西脇小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.4～H31.3	平成31年3月27日		
湊小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湊小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		
桂木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年2月26日		
桂木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年2月26日		
小寺小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
小寺小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
檜野台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
檜野台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
神戸生田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
神戸生田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
山田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年1月31日		
須磨北中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月4日		
須磨北中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月4日		
榎谷中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
榎谷中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
岩岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和2年2月7日		
岩岡中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	令和2年2月7日		
青陽須磨支援学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	令和1年9月11日		
渦が森小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月17日		
唐櫃小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年11月30日		
泉台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年11月29日		
泉台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年11月29日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
御蔵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
御蔵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
東須磨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年11月29日		
横尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年11月8日		
横尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年11月8日		
神の谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
神の谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
下畑台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
下畑台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
西脇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月27日		
有瀬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
有瀬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
伊川谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月18日		
伊川谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月18日		
木津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年11月19日		
木津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年11月19日		
出合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
出合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
春日台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
春日台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
岩岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
岩岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
広陵中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月14日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鶴台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
鶴台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
北神戸中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年2月18日		
横尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月15日		
歌敷山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
長坂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
長坂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月14日		
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月19日		
桜が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月19日		
玉津中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成31年3月26日		
平野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
平野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.4～H31.3	平成30年12月28日		
なぎさ小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.4～H31.3	平成30年10月17日		
浜山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.4～H31.3	平成30年10月17日		
本庄中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.4～H31.3	平成30年10月18日		
魚崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.4～H31.3	平成30年10月23日		
渚中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.4～H31.3	平成30年10月11日		
福住小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月27日		
甲緑小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年2月28日		
垂水小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	未実施	対象事業の精査による	令和3年度からの改築の中で実施予定
多聞南小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
小寺小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月29日		
原田中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月22日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
兵庫中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成30年12月5日		
福田中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月13日		
長坂中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H30.4～H31.3	平成31年3月4日		
東灘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
本山南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
魚崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
本山第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
本山第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年1月22日		
本山第三小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
向洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月16日		
向洋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月16日		
なぎさ小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		
有馬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月20日		
有野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
花山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
谷上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3		補助要件を満たさないため R元年度に単費で実施	
桂木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
北五葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南五葉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
蓮池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月20日		
真陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月20日		
多井畑小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年2月5日		
東須磨小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月20日		
横尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月24日		
南落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		
南落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月18日		
名谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月24日		
名谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和1年12月24日		
小寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
小寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
樫野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
樫野台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
本庄中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
魚崎中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
本山南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年1月9日		
御影中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
鷹匠中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
長峰中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
渚中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
神戸生田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
兵庫中学校北分校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月23日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
有馬中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
有野北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
大池中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年1月31日		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年1月31日		
鈴蘭台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月27日		
横尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月24日		
須磨北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月4日		
須磨北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月4日		
垂水東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和1年12月24日		
櫛谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
櫛谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年3月26日		
岩岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年2月7日		
岩岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H31.2～H31.3	令和2年2月7日		
青陽東養護学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	令和2年1月31日		
御影北小学校	(5)	99	単独校調理場(新增築)		R	H30.4～H31.3	平成31年3月28日		
御影北小学校	(5)	99	単独校調理場(改築)		R	H30.4～H31.3	平成31年3月28日		
計									
(参考)負担金事業									
御影北小学校	—		負担金事業	校	R		令和2年1月29日		

