

マリナーパーク再整備(西側)について


令和7年5月24日
神戸市港湾局

本日も説明する内容

- 親水空間 実証実験の概要、結果
- 親水空間整備の方向性・イメージ
- 今後の整備スケジュール、工事ステップ
- 釣りゾーン実証事業の状況


マリパーク再整備（西側）実施プラン

- 防災機能を高めるため、公園全体の地盤を嵩上げ
- 海側には親水空間（磯場）を整備し、より親水性のある公園にリニューアル
- 神戸国際大学とのアクセスを向上
- 西側エントランスを拡幅し、駐輪場を整備



海側

山側



親水空間 実証実験（結果）

【実証実験の概要】

- ・親水空間の安全面、管理面の課題を具体化するため、昨年9月より実施。
- ・砂エリア、玉砂利エリアの実験場を整備。
- ・自由に入場できる見学会を開催。
（来場者:計180名）





【アンケート結果】(令和6年10月)

アンケート収集日	見学会①当日 10/26(土)	見学会②当日 11/13(水)	通期(18日間) (10/26~11/13)
収集件数(計104件)	71件(うち、Web9件)	27件	6件

- ・整備は賛成。(アンケート結果では、99%)
- ・砂エリア、玉砂利エリア両方の整備を望まれる方が多かった。
- ・汚れは、半数の方から気にならないと回答。
- ・水深は、20cm程度ならば、多数の方が安全であると回答。
- ・その他、管理面に関する意見あり。

親水空間の整備の方向性

- 磯場は、砂をメインに、両端部に砂利を配置。(横幅70m、奥行き9m)
- 水深は、満潮時に概ね20cm程度となるように整備。
砂の流出を抑えつつ、一定の水深ができる場所を確保するため、前面に堰を設置。
- 前面には、転落防止のフェンスを設置。




親水空間の整備イメージ



今後の整備スケジュール


※資材調達等の影響により、変更となる場合があります。

		2025			2026				2027	
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6
東側	当初	工事	★ 東側完成							
	変更	工事	★ 東側完成							
西側	当初	工事契約・準備期間	工事			★ 西側完成				
	変更	工事契約・準備期間	工事① (親水空間・シーバス周辺)			工事契約・準備期間	工事② (西側エントランス)			★ 西側完成



工事ステップ①（公園東側）


現在～R7.6月末



★ : 通行ルート案内看板

工事ステップ②（公園西側）

- ①・・・R7.8月頃～冬頃（海側）
- ②・・・R7.冬頃～R8.春頃（親水空間・旧シーバス周辺）
- ③・・・R8.夏頃～R9.春頃（西側エントランス）



※東西のアクセスを確保しながら工事を行います。
※工事範囲および期間は、施工業者決定後、変更となる可能性があります。

マリンパーク釣り実証事業 報告

〈プレイベント〉

- ・4月20日(日) 86人
 - ・4月23日(水) 77人
- 合計163人

〈オープン後〉


- ・4月25日(金)～5月13日(火)
- 累積来場者数2,908人



利用者 (人)	
大人	2309
小人	494
各種手帳利用	105

利用時間 (人)			
1時間	427	4時間	1,223
2時間	654	5時間	160
3時間	494	6時間以上	110

※合計人数の不整合あり



〈今後〉

- ・6月から、週末(金・土)のオープン時間の延長を検討中