

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（兵庫町他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
当初工期	自 令和 7 年 2 月 15 日 至 令和 8 年 3 月 31 日
第 1 回変更	自 令和 7 年 2 月 15 日 至 令和 8 年 9 月 30 日（183 日間延長）[6/18 請負契約審査会]
当 初	配水管布設：φ 75(給)-11.4m, φ 100-6.5m, φ 100(給)-2.3m φ 150-498.3m, φ 150(給)-7.7m, φ 200-697.4m, φ 300-6.4m 配水管撤去：φ 75(給)-3.0m, φ 100-6.0m, φ 100(給)-0.8m, φ 150-1115.3m, φ 150(給)-1.6m φ 200-113.0m, φ 300-6.4m
変 更	配水管布設：φ 75(給)-11.4m, φ 100-14.9m, φ 100(給)-2.3m φ 150-998.0m, φ 150(給)-7.7m φ 200-697.4m, φ 300-6.4m 配水管撤去：φ 75(給)-3.0m, φ 100-14.9m, φ 100(給)-0.8m, φ 150-1618.1m, φ 150(給)-1.6m φ 200-113.5m, φ 300-6.4m
契約変更の理由	
(設計変更の理由)	
①当初、国道 2 号沿いの配水管の取替に伴う断水時には、施工区間北側（JR線路沿い）の管路をバックアップルートとして利用する予定であったが、工事の施工にあたり、バックアップルートに切り替える作業を行ったところ、JR線路沿いの管路は想定以上の老朽化により錆で詰まっており地区一帯に必要な水量を流す能力がないことが判明した。 このため、当初設計の配水管を取替えるには、先にJR線路沿いの配水管 φ 100～200mm525mを取替え、バックアップルートの能力を確保する必要が生じた。	
(工期延長の理由)	
① 上記に伴い工事施工量が増となるため、1 8 3 日の工期延長を要する。	