

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	唐櫃高区配水池災害時給水拠点再整備工事		
契約変更後の工事概要			
配管布設延長：GXφ100 5.7m, GXφ75 1.4m, PEφ50 177.6m 災害時給水拠点再整備工1式 防草対策工1式			
工期延長後の工期			
・ 契約年月日		令和7年1月14日	
・ 完成期限	当初	令和7年7月31日	当初からの延長
	変更	令和7年9月5日	36日
契約変更の理由			
① 現地確認の結果、弁室内のみで撤去管の更新が可能であることを確認できたため、換気管撤去数量を減工した。			
② 関係者協議により、災害時給水拠点周りの法面を植生マットから張コンクリート工に変更した。			
③ 配水池屋上の覆土等を撤去したところ、露出した防水モルタルにひび割れが確認できたため、応急措置としてひび割れ部にシーリングを増工した。			
④ 配水池周りに倒木のおそれがある樹木が確認されたため、関係者協議により、樹木伐採を増工した。			
工期延長の理由			
上記施工工種の増工・変更により、36日の工期延長を要する。			
以 上			