

# 契約変更理由書

神戸市

業 務 名	中畑山南公園改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)		(変更)
・ 構造物とりこわし（有筋）	35m <sup>3</sup>	→	2.5m <sup>3</sup>
・ 構造物とりこわし（無筋）	74m <sup>3</sup>	→	76m <sup>3</sup>
・ コンクリート（有筋）運搬・積込・荷下・処分	35m <sup>3</sup>	→	2.5m <sup>3</sup>
・ コンクリート（無筋）運搬・積込・荷下・処分	74m <sup>3</sup>	→	76m <sup>3</sup>
・ 石材 運搬・積込・荷下・処分	3.6t	→	20t
・ 廃材（プラスチック他）運搬・積込・荷下・処分	0.25t	→	0.14t
・ HIVPφ20（給水管）	51m	→	48m
・ 硬質塩化ビニール管布設工	36m	→	53m
・ 排水管	5.4m	→	0m
・ 集水桝工（B）	4基	→	5基
・ インターロッキングブロック舗装工－1	273m <sup>2</sup>	→	82m <sup>2</sup>
・ インターロッキングブロック舗装工－2	179m <sup>2</sup>	→	44m <sup>2</sup>
・ 減CO2ブロック舗装工	なし	→	316m <sup>2</sup>
・ 支給品（減CO2ブロック）	なし	→	あり
・ 現場発生品運搬・積込・荷下（減CO2ブロック）	なし	→	30t
・ コンクリート階段の段鼻タイル設置	なし	→	あり
・ スツール移設	なし	→	1式
・ 施工形態動向調査	なし	→	5種
契約変更の理由			
・ 減CO2ブロックの支給により、インターロッキングブロック舗装工が減工し、減CO2ブロック舗装工が増工する。合わせて減CO2ブロックの運搬・積込・荷下が増工する。			
・ 利用上の安全確保のため、コンクリート階段の段鼻タイルの設置を増工する。			
・ 施工形態動向調査が必要になったため、増工する。			
・ 現地精査の結果、レンガ積撤去の有筋コンクリート部が無筋コンクリートであり、レンガ舗装撤去の無筋コンクリート部が一部石材であったため、構造物のとりこわし、運搬、積込、荷下、処分が増減する。			
・ 現地の地形の精査の結果、給排水経路を変更し給水・排水関連の施設が増減する。			

（公表様式第6号）