

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	ポートアイランド中埠頭駅歩道橋ほか補修工事				
契約変更の工事概要					
当初（中埠頭歩道橋）					
	塗装塗替工	617m2	高欄設置工	158m	舗装工 299m2
変更後（中埠頭歩道橋）					
	塗装塗替工	627m2	高欄設置工	160m	舗装工 299m2
契約変更の理由					
1.	塗膜剥離回数を決定するため、剥離剤塗布後にシート養生を行わない方法と、シート養生を行う方法で剥離試験を行った。シート養生を行わなければ剥離回数が3回必要であり、シート養生を行えば剥離回数が2回で施工できる試験結果となり、シート養生を増工し2回施工を採用することとした。				
2.	既設のはく落防止コンクリートをケレンし内部を確認した結果、想定よりひび割れが多く、ひび割れ補修工(充填工法)を増工した。				
3.	その他、数量に増減が生じた。				