

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	奥平野低層配水本管整備工事その 1
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（布設延長）</p> <p>管布設延長：φ 150-10.9m, φ 200-29.7m, φ 300-28.6m, φ 400-7.2m, φ 500-1069.6m, φ 600-7.2m, φ 700-20.9m, φ 800-23.1m</p> <p>（撤去延長）</p> <p>管撤去延長：φ 150-3.1m, φ 200-33.0m, φ 300-165.4m, φ 400-290.8m, φ 450-111.40m, φ 500-453.9m, φ 600-86.7m, φ 900-37.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【管布設工について】</p> <p>地下埋設企業との協議により試掘個所が増えたため管布設工が増となった。（増）</p> <p>工水管の布設が交差点内であるため覆工板を設置し増となった。（増）</p> <p>【管材料・管工について】</p> <p>試掘をしたところ、当初の想定よりも地下埋設物が交錯しており、影響を及ぼさないように配管した結果、曲管・切管が増えたため管材料が増となった。（増）</p> <p>既設φ 500バタフライ弁が不良であるため取替をおこない増となった。（増）</p> <p>既設配水管φ 200が工水管取替に支障となるため撤去・復元を行い増となった。（増）</p> <p>【付帯工について】</p> <p>地元及び警察との協議の結果、一部区間の舗装復旧工が夜間施工となったため増となった。（増）</p> <p>【仮設工について】</p> <p>地元及び警察との協議の結果、交通誘導警備員の数が増となった。（増）</p>	