

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫（中之島他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（当初）自 令和7年7月17日 至 令和8年3月31日</p> <p>【補助】布設：φ600-265.5m 撤去：φ600-136.2m, SP φ600-11.8m</p> <p>【単費】布設：φ100-99.6m, φ150-220.8m, φ200-8.9m, φ400-0.8m, φ600-22.2m 撤去：φ150-317.0m, φ200-10.3m, φ600-150.5m</p> <p>（変更）自 令和7年7月17日 至 令和8年6月29日（90日延期）</p> <p>【補助】布設：φ600-254.6m 撤去：φ600-167.6m, SP φ600-11.8m</p> <p>【単費】布設：φ100-99.6m, φ150-220.8m, φ200-8.9m, φ400-0.8m, φ600-22.2m 撤去：φ150-317.0m, φ200-10.3m, φ600-150.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 地下埋設物業者と現地立会を行った結果、地下埋設物が交錯しており、安全確保のため試掘箇所を増やすよう指示を受けたため、15日の工期を余分に要した。</p> <p>② 既設管φ600の一部に防護コンクリートが巻かれていることが判明し、防護コンクリート及び防護コンクリートが巻かれていた既設管φ600の撤去に時間を要したため、75日の工期を余分に要した。</p> <p>③ 交差点内では大型車両の交通量が多く、警察の指示により夜間施工となったため、夜間工事が増となる。</p> <p>④ 材料・管布設工・管工・付帯工 現場状況に合わせて施工を行った結果、材料・管布設工・管工・付帯工に増減が生じる。</p> <p>⑤ 仮設工 ①②③④により当初見込んでいた交通誘導員配置数が増えたため、交通誘導警備員の数が変更となる。</p>	