

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	高取ポンプ場場内配管他取替工事		
<u>契約変更後の工事概要</u>			
管材料	1 式	管撤去・布設工	1 式
施設改良工	1 式	場内整備工	1 式
付帯工	1 式	仮設工	1 式
 <u>工期延長</u>			
なし （令和 8 年 9 月 3 0 日）			
 <u>契約変更の理由</u>			
①管材料・管布設工の変更			
・ 試掘等で確認した配管位置等を踏まえて配管角度・延長等を一部変更しており、管材料及び管工の数量に変更が生じた。			
②施設改良工の変更			
・ ポンプ井の改良に際して、躯体補修量が大幅に増加した。			
・ また、アスベスト含有量調査の結果、既存外壁塗装にアスベストが含まれていたため、外壁の除去方法が変更になるとともに処分費が増加した。			
③場内整備工の変更			
・ 関係機関協議の結果、法面部の樹木伐採量が大幅に増加した。			
・ 現地調査・測量の結果、既存の集水桝等の嵩上げや蓋の取替えを増工した。			
・ 現地調査の結果、施工の支障となる電気設備等の移設・防護措置を増工した。			
 <u>工期延長の理由</u>			
延長なし			