

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	栄住宅エレベーター設置他工事
<p>契約変更内容</p> <p>1. 屋外付帯改修工事 軽微な仕様・寸法等の変更</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋外付帯物 仮撤去復旧の増 約 10 カ所（工事施工に支障があるため） ・ 撤去樹木の増 約 60 本（工事施工に支障があるため） ・ 既存 CB 壁、RC 壁 撤去範囲の増 約 100m（工事施工に支障があるため） ・ コンクリート舗装から透水性アスファルト舗装へ変更 （雨天時の水だまりを解消するため） ・ 集会所前 舗装範囲の増 約 50 m²（住民との調整による） ・ 見切り工から擁壁工へ変更、コンクリート縁石仕様の変更 （高低差を調整するため） ・ パイプフェンス設置長さの増 約 10m（高低差が生じ、安全性向上のため） ・ 排水経路の変更（雨天時のオーバーフローを解消するため） ・ 法面整形、植生シート設置の増 約 300 m²（法面の安全性を向上するため） ・ 屋外付帯物 塗替から撤去、撤去新設、塗装取止めへ変更（約 45 箇所） （劣化状況に応じて仕様を変更する必要性が生じたため） ・ 倉庫 3 CB 造からプレハブへ変更（作業工期短縮のため） ・ 倉庫 6 屋根塗替から撤去新設へ変更 （劣化状況に応じて仕様を変更する必要性が生じたため） 	