

変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	兵庫区熊野町5丁目法面对策工事
<p>契約変更前の工事概要</p> <p>法面補強土工 A=1,826m² 石積補修工 1式 土留鋼板 L=102m</p> <p>契約変更後の工事概要</p> <p>法面補強土工 A=1,919m² 石積補修工 1式 土留鋼板 L=102m</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>本工事は、兵庫区熊野町5丁目において法面对策工事を行うものである。</p> <p>① 本工事の法面補強土工を実施するにあたり、事前の現地測量及び調査を行った結果、施工範囲に変更が生じる。</p> <p>② 本工事の仮設工を実施するにあたり、伐採後の樹木搬出作業による現道通過交通への影響を最小限にするための作業スペース確保や法面工に関する資材搬入のためのスロープ設置、それらに伴う歩行者通路の確保が必要となったため、増工が生じる。</p> <p>③ 本工事における起工測量、出来形管理について、請負業者から ICT 活用提案があり、三次元測量を採用することとしたため、増工が生じる。</p> <p>④ その他工種については、現地精査の結果、変更が生じる。</p>	