

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	下小名田橋耐震補強・補修工事
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>橋長L=21m</p> <p>工場製作工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式</p> <p>橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式</p> <p>護岸撤去・復旧工 1式 仮設工 1式</p>	
<p>〈設計変更の理由〉</p> <p>・ 現地調査の結果、既設伸縮装置と土工部舗装の取合い部に段差が生じていることを確認した。そのため、既設土工部の路面切削及び舗装工の追加を要する。これに伴い、路面切削工・アスファルト舗装工が増工となる。</p> <p>・ 地元調整の結果、走行車両による振動・騒音被害の対策を要する。そのため、既設伸縮装置撤去後に仮舗装を実施し、橋面部及び土工部舗装打換を同時に行うことで、取合い部の段差発生を防止する。これに伴い、伸縮継手工が増工となる。</p> <p>・ その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。</p> <p>・ 神戸市工事請負契約約款第 2 4 条第 7 項に基づくスライド変更を行う。</p>	