

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	鹿松橋耐震補強・補修工事
契約変更後の工事概要 橋長 L=57m 橋梁上部耐震補強工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	
設計変更の理由 <ul style="list-style-type: none">・ 支承工のアンカー設置後の後埋めモルタル充填性を確保するため、削孔径を変更した。また、それに伴い、充填の無収縮モルタルの数量に変更が生じた。・ 舗装工施工時、現地の舗装厚さが設計と異なっていたため、アスファルト殻の処分・運搬数量が変更となった。・ ひび割れ補修及び断面修復について、現地を精査したところ、新たに損傷及びひび割れが発見されたため、ひび割れ注入工及び断面修復工の数量が増工となった。・ 本橋梁は令和7年度法令橋梁点検の対象であり、効率性・経済性を考慮し、本工事で設置した足場を利用し、点検を行うこととし、橋梁点検が増工となった。・ その他、現地精査により数量が変更となった。	

(公表様式第6号)