

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランド道路嵩上げ工事（その7）
工事概要 （当初）道路嵩上げ工 一式 （道路延長：286m、車道舗装：6,150m ² 、歩道舗装：2,240m ² ） ヤード整備工 一式 （ヤード舗装：8,000m ² 、盛土量：3,700m ³ 、重力式擁壁：488m ³ ） （変更）道路嵩上げ工 一式 （道路延長：286m、車道舗装：6,780m ² 、歩道舗装：2,250m ² ） ヤード整備工 一式 （ヤード舗装：7,790m ² 、盛土量：4,100m ³ 、重力式擁壁：283m ³ ）	

契約変更の理由

- ・ 事前調査の結果、車道舗装に轍等の劣化が見られたため、摺り付け部の舗装範囲を増加した。且つ、車道の一部を改質アスファルトに変更したため増額となった。
- ・ 関係機関と協議の結果、区画線の変更追加や車道上に置き式ガードレールを設置することとなり、増額となった。
- ・ 隣接地の管理者と調整の結果、地盤の一部を嵩上することとなり盛土工・盛土材購入等が増工となった。
- ・ 地盤を嵩上したことにより擁壁が小型化し、減額となった。
- ・ 擁壁際のガードレールを転落防止機能付きに変更したため増額となった。
- ・ その他、現地精査の結果、数量の変更が生じた。