

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	再度山大師道公衆トイレ改修他工事
契約変更内容	
<ul style="list-style-type: none"><li>① 仮設便所の設置</li><li>② 外部階段袖壁の補修</li><li>③ 目隠し壁用支柱の取り換え</li><li>④ 新設 S K 西面への土砂流入防止立上り設置</li><li>⑤ コンクリート材料の変更</li><li>⑥ 土間解体・掘削に伴い発生した自然石の処分</li><li>⑦ 外壁改修の数量変更</li><li>⑧ 電気設備配管類の仕様変更</li><li>⑨ 仮設トイレの機械設備配管工事追加</li></ul>	
契約変更理由	
<ul style="list-style-type: none"><li>① 登山客等からの要望により、便所改修が完了まで仮設便所の設置を行う。</li><li>② 既存外部階段を撤去したところ、河川の土留め擁壁との取り扱いにおいて、コンクリート壁の設置が必要なが判明したためこれを設置する。</li><li>③ 現地詳細調査を行った結果、目隠し壁の支柱が想定以上に腐食していたため、支柱を撤去し新設する。</li><li>④ S K の新設箇所について、物置の一時撤去を行い現地確認をしたところ、雨天時などに土間部分に土砂が流入する恐れがあることが判明したため、土砂流入防止のためにコンクリートブロックの立上りを設置する。</li><li>⑤ 本工事現場にいたる道路について、現地確認を行ったところレディミックスコンクリート運搬のためのミキサー車の通行が困難であることが判明したため、現場で練り混ぜることのできるコンクリート材料に変更が必要となった。</li><li>⑥ 既存土間及び外部階段を撤去・掘削したところ地中障害物（自然石）が発生したためこれを撤去し処分する。</li><li>⑦ 現地詳細調査の結果、外壁改修の数量が変更となった。</li><li>⑧ 現場環境より、金属配管よりも、耐候性に優れている HIVE 管の方が良いと判断したため。</li><li>⑨ 上記①に伴う機械設備配管工事を追加する。</li></ul>	

(公表様式第 6 号)