

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	本庁舎 1 号館 P1～R 階換気設備改修工事
契約変更内容	
<ol style="list-style-type: none">1. 排煙ファンの仕様変更2. 排気ファンの仕様変更3. 仮電源接続の追加4. ダクトの追加施工5. 鋼製架台の追加6. 既設配管類の移設7. 壁の解体・復旧8. 風量測定口の取止め	
契約変更理由	
<ol style="list-style-type: none">1. 現地調査の結果、排煙ファン 4 台について、設計時想定防災機器性能評価品ファンでは、ファンの分割が不足し、搬入出来ないことが判明したため、防災機器性能評価品相当に変更し、ファンの分割数を増やすことが必要となったため。2. 現地調査の結果、給気ファン（FEX-1-P1-1）の搬入が不可であることが判明したため。3. 別途工事（電気）にて更新したファンの電源接続を予定していたが、ファンと電源の更新の工程がずれたため、本工事にて風量測定用の仮電源接続が必要となったため。4. 現地調査の結果、ファンと既設ダクトの接続において、ダクトの追加施工が必要となったため。5. 現地調査の結果、既設配管の作業スペースの確保、ファンの支持のため、鋼製架台の追加が必要となったため。6. 現地調査の結果、ファンの搬入・据付時に既設の給排水管、ダクトが干渉することが判明し、配管・ダクトの移設・保温のやり替えが必要となったため。7. 現地調査の結果、機器搬入経路を確保するため、壁の解体・復旧が必要となったため。8. 現地調査の結果、排煙ファン、排気ファンの風量測定口が不要であることが判明したため。	

（公表様式第 6 号）