

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	阪急六甲歩道橋美装化補修工事
契約変更後の工事概要 橋長 L=114.48m 舗装工 1 式、 橋梁付属物工 1 式、 橋梁補修工 1 式 現場塗装工 1 式、 構造物撤去工 1 式、 仮設工 1 式	
【設計変更の理由】  舗装打替え工において ・舗装両肩（端部）補強のため、新たに舗装止め工及び舗装切断の施工を行ったことにより増額となる、  ブロック舗装において ・視覚障害者誘導ブロック施工について、舗装後の後施工となるため樹脂製タイルに変更したために増額となる。  橋梁補修工において ・上屋上部の目地工について、施工前調査により設計以上に劣化箇所が多数あり、施工延長数量が延びた。歩道橋下は往来が多いため夜間施工とした。 ・上屋内部の照明が蛍光灯照明で、複数の不点灯の状況であったため、今回の工事に合わせて「LED」照明に変更した。 ・上記の内容により増額となる。  足場工において ・駅への往来が多く、昼間での施工が危険なため夜間施工に変更行った。  その他、現地精査により各工種に数量の増減が生じる。	