

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	中突堤 D・E 岸壁被覆防食補修工事		
工 事 概 要			
当初			
既設重防食撤去工		665m2	被覆防食工 498m2
変更後			
既設重防食撤去工		625m2	被覆防食工 468m2
契約変更の理由			
本工事は、鋼管杭背面の鋼矢板部の重防食が剥がれかけているため、ペトロラタム被覆の施工を行うものである。			
・ 鋼管杭と鋼矢板が近接している範囲については、ペトロラタム被覆の施工を省いていたが、現地調査を行った結果、近接範囲が想定よりも多かったため施工面積を減工した。また、施工面積が減工することにより施工日数も減工するため、安全監視船の隻数についても減工した。			
・ 指定管理者と協議を行った結果、観光客への安全確保を行うため、陸上部にも交通誘導員を配置した。			