

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	ポートアイランド東船だまり事務所周辺整備工事
工事概要 当初 土工 1 式、施設工 1 式、排水構造物工 1 式、集水桝工 1 式、下水道工 1 式、 舗装工 926 m ² 、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 変更 土工 1 式、施設工 1 式、排水構造物工 1 式、集水桝工 1 式、下水道工 1 式、 舗装工 916 m ² 、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式	
契約変更の理由 <ul style="list-style-type: none">・西側乗入整備について、当該箇所への別途給水管を布設することとなったため、施工時期を鑑み、L 型側溝、地先境界ブロック他を減工とする。・東側乗入整備について、試掘の結果、既存側溝横に添えコンクリートがなかったため、新たに添えコンクリートを増工とする。・污水管の布設にあたり、関係部局との協議の結果、埋設ルート、管径の変更が生じる。・存置予定のフェンスについて、基礎ブロックの根入れ不足、パネルの劣化が判明したため、フェンスの撤去新設を増工とする。・施工途中で混合廃棄物、自然石他が発生したため処分費を増工とする。	