

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	垂水（福田 1 丁目）配水管取替工事その 2
契約変更後の概要	
工事概要：布設延長 φ 75-157. 6m, φ 100-141. 8m, φ 150-636. 9m, φ 200- 1. 9m :撤去延長 φ 75-134. 3m, φ 100-128. 5m, φ 150-207. 5m, φ 200-436. 9m	
設計変更の理由	
<p>① 材料について</p> <ul style="list-style-type: none">・現地状況に合わせて配管した結果、材料数量に変更が生じる。（減）・φ 40mm の給水付替について、当初は割丁字管での分岐を予定していたが、2024年10月1日の給水装置工事施行基準の改訂に伴い、サドル分水栓による分岐に変更となる。（減） <p>② 管布設工、管工、仮配管工、給水管付替工について</p> <ul style="list-style-type: none">・試験掘等の現場精査により、管布設工、管工に数量の変更が生じる。（減）・一部区間において、関係各機関・地元住民との協議の結果、管布設工・管工が夜間施工となる。（増）・試験掘を実施した結果、新設・撤去による取替方法を予定していた箇所のうち、一部区間で必要となる占用位置が確保できないことが判明したため、仮配管工による取替方法に変更となる。（増） <p>上記の理由により給水管付替工が変更となる。（増）</p> <p>③ 舗装復旧工について</p> <p>道路管理者との協議の結果、数量に変更が生じる。（増）</p> <p>④ 交通誘導警備員について</p> <p>当初、日配置人数を4人とする計画であったが、関係各機関・地元住民との協議の結果、日配置人数が1～10人となり、昼・夜間等に変更が生じる。（増）</p>	