

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	東灘（田中町）配水管取替工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>布設延長：φ50-192.9, φ75(給)-4.7, φ75PE-2.3, φ75-201.9, φ100-347.2, φ150-394.6, φ200-10.3, φ300-8.7</p> <p>撤去延長：φ50-76.2, φ75(給)-4.7, φ75HI-8.5, φ75-20.2, φ100-32.4, φ150-537.1, φ200-99.7, φ300-414.5</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 切替、挿し口加工の減 効率的な配管が出来た事により、切管本数が減となりそれに伴い挿し口加工も減となった。</p> <p>2. 交通誘導警備員について 当初、5人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生じた。これにより、交通誘導警備員が変更となる。(増)</p> <p>3. 夜間施工の追加 断水戸数が多数になるため配水管の連絡工事が夜間施工となった。 これにより管工・管本設工・付帯工が増となる。</p> <p>4. 配管方法の変更 当初設計では新設撤去であった路線が地下埋設物が輻輳していた為、仮配管を布設し同位置へ取替とし管土工が減となった。</p>	