

# 設計変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫駅西アンダーパス排水ポンプ制御盤更新工事
<p>設計変更の概要</p> <p>1. 水位センサコントローラの追加</p> <p>2. 盤内用スペースヒータの追加</p> <p>3. 外部電源用トランス（1kVA）及びブレーカー（10AT）の追加</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>1. 既設流用予定だったが、事前に新設盤に組み込まないと工場検査ができないと、メーカーから指摘があったため、本工事にて更新する。</p> <p>2. 現地調査の結果、盤内に結露防止のスペースヒータが実装されていることが判明したため、スペースヒータを追加する。</p> <p>3. 現地調査の結果、外部電源送り用のトランスが実装されていることが判明したため、トランスとブレーカーを追加する。</p>	