

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	平野第 5 号線埋蔵文化財調査前土留め工事
<p>契約変更前の概要</p> <p>工事延長 L=300m</p> <p>道路土工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式</p> <p>契約変更後の概要</p> <p>工事延長 L=300m</p> <p>道路土工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本工事は平野第 5 号線の道路改良工事に先立ち埋蔵文化財調査に要する土留め工事を行うものであり、埋蔵文化財調査と工程調整を図りながら工事を進めていくものであるが、埋蔵文化財調査に不測の時間を要したことから本工事を 2 回（合計 100 日間）の一時中止をする必要が生じた。そのため、「工事一時中止ガイドライン：R3.10 神戸市」に基づき、現場の維持管理に要する費用が増工となる。2. 2 工区の一部の矢板について残置する計画であったが、現地踏査の結果、引抜をすることができたため、鋼材の買い取りが不要となるため、減工となる。3. 交通誘導警備員について、5 人/日の配置を想定していたが、警察協議の結果、4 人/日を配置することとなったため、交通誘導警備員数量が減工となる。4. その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。	

（公表様式第 6 号）