

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	ハーバーランド東（弁天）デッキ改良工事
<p>【工事概要】</p> <p>歩道橋延長 L=128.5m</p> <p>上部工 1 式, 階段工 L=24.9m, 橋脚 N=6 本, 杭基礎 N=38 本</p> <p>シェルター 1 式, 道路改良 1 式, 設備工 1 式</p> <p>【工期】</p> <p>契約年月日 令和 6 年 3 月 25 日</p> <p>完成期限 令和 8 年 3 月 31 日</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①新設デッキの工場製作にあたり、請負業者と施工計画に基づき製作について詳細な協議を行った結果、現場溶接延長の増加や鋼材の外面塗装仕様への変更等、製作内容の一部変更が必要となったため、増工となった。</p> <p>②警察協議の結果、工事の支障となる信号機の仮移設が必要となったため増工となった。</p> <p>③当初桁下および西側側面部は桁力バーについて別途工事予定としていたが、地元協議の結果、早急に現地に生息する鳩対策が必要となったため、本工事にて防鳥ネットおよび防鳥ワイヤーによる防鳥対策工を実施することとし、増工となる。</p> <p>④新設デッキの西側側面部は、当初本工事においては桁力バーを施工しない計画であったが、関係部署との協議の結果、鳥害対策の維持管理性および景観性を考慮し、桁力バーの設置範囲を追加する必要が生じたため、増工となる。</p> <p>⑤本工事に伴い、試掘や地下埋設物の移設工事を複数箇所で行っているが、掘削箇所が当初より増加したことにより、車道部に舗装継ぎ目が発生した面積も拡大した。これにより、道路の走行性や耐久性を改善する観点から、本工事の交差点改良に伴う車道舗装工の影響範囲を広げることとし、増工となる。</p>	