

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北神戸田園スポーツ公園メイン球場スコアボード更新工事
契約変更内容	
【電気設備工事】	
1. スコアボード内のケーブルラック・ダクトの敷設工事の追加	
2. 強電・弱電ケーブルの配線ルート・配線種類の変更	
3. スコアボード内の照明器具更新工事の追加	
4. 搬入経路の敷鉄板設置の追加	
【建築工事】	
1. 屋上防水の仕様変更（塗膜防水→シート防水）	
契約変更理由	
【電気設備工事】	
1. 現地精査の結果、盤の配置やケーブルの取り回し・本数を考慮したところ、既設ラックに収まらないことが判明したため。	
2. 現地精査の結果、既設配線ルートや予備配管の径が原設計と異なっていたため。	
3. 現地精査の結果、経年劣化が著しかったため。	
4. 荷重対策およびインターロッキング保護のため。	
【建築工事】	
1. 現場詳細調査の結果、著しく劣化しており、塗膜防水の場合、防水保証が得られないため。	