

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	苔谷公園体育館空調設備新設工事（設計変更 2 回目）
契約変更内容 <div data-bbox="212 421 655 560"><ul style="list-style-type: none">① 室外機基礎を壁付架台に変更② 室内機設置位置の変更③ 個別リモコン盤の新設を追加</div>	
契約変更理由 <div data-bbox="199 1252 1377 1536"><ul style="list-style-type: none">① 現場着工後の詳細調査により、室外機用基礎新設予定の地面に沈下が生じている事が判明した為、基礎を壁付架台へと変更する。② 室内機の設置予定位置の直下に梁があり、風向を遮ってしまうため、設置位置を上方に変更とする。③ 個別リモコンを新設する倉庫壁面に十分なスペースが無いため、盤を新設して個別リモコンを集約とする。</div>	