

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工 事 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業に伴う污水管布設工事（その2） |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 管きょ工 K1 φ 200 mm L=102.01m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <p>契約変更の理由</p> <p>本工事は土地区画整理事業に伴い污水管布設を行うことが目的であり、下記のことから設計変更する理由が生じた。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 区画内の電柱の移設工事が当初より大幅に遅延し、工期内に一部の管路を布設することができなくなってしまったため、管布設工の一部が減工となった。</li><li>・ 上記理由に伴い、交通誘導警備員が減工となった。</li><li>・ 土地区画整理事業の計画が当初より遅延しているため、取付管工が減工となった。</li><li>・ その他の項目についても現地精査等の結果、数量に若干の増減が生じる。</li></ul> |                                |

（公表様式第6号）