

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	魚崎ポンプ場改築更新工事（第2期）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>土木工事 1式</p> <p>建築工事 1式</p> <p>機械設備工事 1式</p> <p>電気設備工事 1式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は既設の魚崎ポンプ場を稼働させながら新しいポンプ場を改築更新する工事であり、用地の制約により1期・2期に分けて工事を行うものである。</p> <p>また、土木・建築・機械・電気それぞれの工種があるが、今回は土木工種に限定した変更内容となり、以下の理由により変更が生じる。</p> <p>1. 騒音対策</p> <p>周辺住民との協議の結果、騒音振動の少ない工法を要望されており、一部既設構造物（厚みが1m以上の躯体）をとりこわし工からワイヤーソー工へ工法変更を行った結果、増額となる。</p> <p>2. 宮水対策工の追加</p> <p>工事周辺エリアが灘五郷（日本最大の日本酒の生産地）の地域内にあるため、地下水位に影響を及ぼす工種について、灘五郷酒造組合と協議した結果、地下水の調査のための観測井を設置する必要性が生じた。</p> <p>3. 撤去構造物の追加</p> <p>当初設計時は既設魚崎ポンプ場が稼働しており、ベルトコンベア基礎部が確認できない状態であったため、新たに撤去する必要性が生じた。</p> <p>以下の工種が増工となる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ベルトコンベア基礎部の取り壊し数量の増加</li><li>・他付帯工事の追加</li></ul>	

