

契 約 変 更 理 由 書

工事名	旧西野幼稚園解体撤去他工事
<p>【変更契約概要】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 撤去方法の変更及び数量変更2. ガラ処分等の追加3. 工期延長に伴う共通費の変更 <p>【工期延長概要】</p> <p>令和7年7月1日から令和8年3月31日までとする。</p> <p>ただし、予算繰越の上は令和8年5月29日までに延期する。（71日間の工期延期）</p>	
<p>【変更契約概要】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 地盤掘削後、基礎形状等の調査を行ったところ、想定していた基礎形状と大きく異なったため、撤去方法の変更及び撤去数量の変更が生じた。2. 掘削土の状態を詳細調査したところ、土にがら等が混じっている状態であったため、がら等の処分を追加で行う必要が生じた。3. ガラ等の追加処分に時間を要するため、工事期間を延長する必要が生じた。 <p>【工期延長概要】</p> <p>ガラ等の追加処分に時間を要するため、工事期間を延長する必要が生じた。</p>	