

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	王塚住宅 2・3 号棟とりこわし及び敷地整備工事
契約変更内容	
1 足場一部を防音パネルから防音シートへ変更	
2 石綿含有建材の撤去処分数量変更	
3 地中障害物の処分	
4 散水系統のルート変更	
5 小口径汚水枳の追加	
6 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由	
1 施工順序検討の結果、足場の仕様を変更することにより、施工性が向上するため	
2 事前調査でアスベスト検体調査の結果、含有箇所に変更が生じたため	
3 設計時には予測できなかった地中障害物が発生し、工事に支障をきたすため、撤去処分が必要になったため	
4 現場納まりの詳細検討の結果、分岐箇所を変更する必要性が生じたことに伴い、配管ルートの変更が必要となったため	
5 排水勾配を調整する必要がある、小口径汚水枳の追加が必要となったため	
6 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため	