

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	総合療育センター熱源設備更新工事（設計変更2回目）
契約変更内容	<p>【機械設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 膨張タンク架台の更新を取り止め2. 油配管用鋳鉄仕切弁の更新を取り止め3. 冷温水配管用蝶型弁の新設を追加4. 冷温水配管経路の変更5. キャットウォークの更新を追加 <p>【電気設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 薬注装置警報用配線を既設同等のA E ケーブルに変更する。2. B 1 階の既設配管を再使用することとし、撤去・更新を取止める。
契約変更理由	<p>【機械設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 現場調査により架台の流用が可能であることが判明したため2. 現場調査により劣化が殆どなく、使用頻度も低いことが判明したため3. 施設との工程調整の結果、冷温水機を 1 台ずつ更新することになり、系統を分けて冷温水を循環させる必要が生じたため4. 現場調査により既存の支障物が多く既存の経路での配管接続が困難と判明したため5. 4 の変更に伴い、キャットウォークも配管経路に合わせて最適化するため <p>【電気設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 現場調査により発注内容に相違があることが判明したため2. 現場調査により既設配管の再使用が可能であることが判明したため