

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名 危機管理センター4号館4階5階事務室他機械設備改修工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ダクト・制気口の仕様変更</li><li>2. ウェザーカバーの仕様変更</li><li>3. 空調機の再取付の追加</li><li>4. 5階排気ルート変更とウェザーカバーの取止め</li><li>5. スプリンクラーの増設</li><li>6. 排煙ダクトの撤去範囲変更</li><li>7. コア抜き追加</li><li>8. MDの制御変更</li><li>9. サマリグラフの追加</li></ol>
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地調査の結果、設計時の想定とダクトルートが異なることが判明し、施工内容に変更が生じたため。また、別途工事の照明器具との干渉を避けるため、新管制室と天井間の制気口の取止め、パスダクトの天井内開口・金網の据付が必要となったため。</li><li>2. 消火設備の評価申請の指摘対応による。</li><li>3. 現地調査の結果、空調機の動作保証のため、4階司令課事務室への空調機の再取付（1台）が必要となったため。</li><li>4. 現地調査の結果、排気ルートに障害物があることが判明し、ルート変更が必要となったため。</li><li>5. 現地調査の結果、新設5階倉庫にスプリンクラーの増設（1台）が必要となったため。</li><li>6. 現地調査の結果、排煙ダクトのある天井内の作業スペースが狭く、将来、排煙ダクトを新管制室まで引込む予定のため、新管制室付近まで排煙ダクトを残すことが妥当であることが判明したため。</li><li>7. 現地調査の結果、新設配管用のコア抜きが必要であることが判明したため。</li><li>8. 現地調査の結果、MDの制御変更が必要であることが判明したため。</li><li>9. 現地調査の結果、5階のサマリグラフの変更が必要であることが判明したため。</li></ol>

（公表様式第6号）