

設計変更理由書

神戸市

業 務 名	こうべアグリパーク案内標識更新工事
変更概要 (第1回変更案) 契約金額：11,655,600円（税込）（2,577,410円（税込）増）	
金額変更の理由 ・ 工事発注後、レイアウトについて関係部署との協議を行った。結果、ピクトグラム箇所を削除することとなったため、減額となった。（約 60 万円減） ・ 国土交通省所管の標識を取り換える必要があり、国土交通省明石維持出張所との協議を進めていたが、工事抑制期間（3 月中）までに道路法第 24 条申請許可書を発行することが困難であることを標識製作後に明石維持出張所より伝えられた。そのため、標識製作にかかる費用を変更対象としている。（下村南 約 50 万円増） ・ 道路使用に関する警察協議の結果、交通誘導員が 1 名増（1 日当たり）となり、交通量が多く交通規制による影響が大きい箇所については夜間工事での施工としたため、増額となった。（約 250 万円増） ・ 田井南南について、定期点検を過去に実施できていなかったため、標識の撤去に合わせて、点検を実施した。また、明石維持出張所の指導により、標識及び梁部の撤去が必要となったため、増額となる。（約 20 万円増）	