

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西橘通1丁目地区他污水管改築工事								
<p>契約変更後の工事概要</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">・ 管きよ更生工(φ 200mm)</td><td style="width: 50%;">L= 23.35m</td></tr> <tr> <td>・ 管きよ更生工(φ 250mm)</td><td>L=778.54m</td></tr> <tr> <td>・ マンホール蓋取替工</td><td>1式</td></tr> <tr> <td>・ 付帯工</td><td>1式</td></tr> </table>		・ 管きよ更生工(φ 200mm)	L= 23.35m	・ 管きよ更生工(φ 250mm)	L=778.54m	・ マンホール蓋取替工	1式	・ 付帯工	1式
・ 管きよ更生工(φ 200mm)	L= 23.35m								
・ 管きよ更生工(φ 250mm)	L=778.54m								
・ マンホール蓋取替工	1式								
・ 付帯工	1式								
<p>【契約変更の理由】</p> <p>本工事は、兵庫区西橘通1丁目地区他に布設されている既設污水管を管更生工法により改良するものであり、下記の理由により変更が生じる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管きよ更生工＜既設管径250mm＞ <p style="margin-left: 40px;">事前調査の結果、管更生が必要な路線が見つかったため、管きよ更生工(φ 250mm)が増工となり、取付管の使用状況(未使用等)が当初想定と異なったため、取付管口等補強工及び取付管口穿孔仕上げ工が減工となる。</p> 2. 取付管およびます工の減工 <p style="margin-left: 40px;">取付管の事前調査の結果、施工に必要な取付管数が当初想定よりも減ったため、取付管およびます工が減工となる。</p> 3. 付帯工の減工 <p style="margin-left: 40px;">取付管およびます工の減工に伴い、付帯工の舗装復旧工が減工となる。</p> 4. その他 <p style="margin-left: 40px;">数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。</p> 									

(公表様式第6号)