

# 契約変更理由書

神戸市

業 務 名	妙法寺川改修工事その18
<p>変更内容</p> <p>工事延長 L=117.6m</p> <p>構造物取壊し工 1式、 仮設工 1式、運搬処理工 1式、 河川土工 1式、家屋調査費 1式</p>	
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 先行工事の完成予定区間と当該工事区間を擦りつける想定であったが、先行工事で接続箇所の施工が完了しなかったため擦りつけ工が減工になる。</li><li>・ 当初想定より、地下の残置物の延長が長く、撤去費用が増工となる。</li><li>・ 現地数量精査の結果、その他数量が変更となる。</li></ul>	

(公表様式第6号)