

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉南町 25 号線他 1 線歩道改良工事
<p>【契約変更後の工事概要】</p> <p>住吉南町 25 号線：道路土工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式</p> <p>成徳 1 号線：道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式</p>	
<p>【設計変更の理由】</p> <p>・ 公安委員会協議の結果、住吉南町 25 号線にある交差点改良の必要が生じ、これに伴い交差点改良工及び舗装工が増工となる。</p> <p>・ 下記事項により交通誘導員の人数が増工となる。</p> <p>（ア）警察との協議の結果、配置人数を増やす必要が生じたため。</p> <p>（イ）住吉南町 25 号線において、阪神電鉄が施工中の住吉駅バリアフリー化工事と競合しており、先方の工事進捗が遅れたことにより実工程が延長になったことと、工程調整のための養生・作業中断などの影響により工事の日進量が想定よりも下回ったため。</p>	

（公表様式第 6 号）