

契約変更理由書（第2回）

神戸市

工 事 名	北区有馬町落葉山法面復旧工事
設計変更後の工事概要 省力化大型かご工 A=29㎡、小粒石対応大型かご工 A=87㎡、植生シート工 1式、排水構造物工 1式、工事用道路工 1式 契約年月日 令和 7 年 10 月 15 日 完成期限 令和 8 年 3 月 13 日	
設計変更の理由 1 施工機械の現場への進入方法について、現地精査の結果、進入路無しでの現場に入ることが困難であることがわかったため、工事用道路工を変更追加する。 2 本現場は有馬温泉のリゾートホテルの裏手にあり、現場へのアクセスにあたりリゾートホテルのすぐ傍を通過する必要があるが、リゾートホテルとの協議の結果、宿泊客や従業員の安全性に配慮し、交通誘導警備員を配置することとなったため、交通管理工を変更追加する。 3 その他、現地精査の結果、諸数量に変動が生じたため、これを変更する。	