

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	会下山小公園法面補強対策工事	
契約変更後の工事概要		
	(当初)	(変更)
モルタル吹付工	24㎡	0㎡
コンクリート張工	0㎡	24㎡
防護柵	8m	7.8m
交通誘導警備員 B	120人日	42人日
		他
契約変更の理由		
(設計変更の理由)		
<ul style="list-style-type: none">・当初、法面保護工としてモルタル吹付工を採用していたが、現場が民家に隣接しているため、粉塵等の影響を鑑み、コンクリート張工に変更する。・現場前の道路が坂道で幅員も狭いため、作業予定日数分の交通誘導警備員を見込んでいたが、公園敷地内で収まる工種があったため、交通誘導警備員が減となる。・その他、現地精査により数量に増減が生じる。		