

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(主) 明石神戸宝塚線（森林植物園前）交差点改良工事
工事概要 工事概要 道路改良工事 L=166.5m 工期 令和7年11月26日～令和8年3月31日	
契約変更の理由 ・ 仮設工の増工(+330 万円) 本工事は森林植物園の営業中に施工しているが、車両の渋滞が発生していた。所轄警察署及び森林植物園と協議の結果、規制範囲を縮小し、渋滞の緩和を図ることになった。これに伴い日施工量が減少し、施工日数が増加したため、交通誘導警備員が増工となる。 ・ 舗装工の増工(+190 万円) 本工事は森林植物園出入口部付近の明石神戸宝塚線の切削オーバーレイを予定していたが、園内の出口付近の舗装が劣化していることがわかった。森林植物園と協議の結果、切削オーバーレイを追加で施工した。これにより舗装工が増工となる。 ・ 排水構造物工、道路附属施設工の増工(+100 万円) 森林植物園と協議の結果、料金ゲートの位置の変更及び二輪車専用通路を追加することになった。これに伴い、排水構造物・道路附属施設が増工となる。 ・ 現地精査の結果、その他書数量を変更する。(微増)	

(公表様式第6号)