

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	ストックヤード拡張工事		
設計変更内容			
	当初		変更
・ 集積場撤去工（基礎コンクリート撤去）	なし	→	追加
・ 縁石ブロック撤去工	なし	→	追加
・ 貯水槽撤去（ブロック撤去）	なし	→	追加
・ 発生石材の積込運搬	なし	→	追加
・ 発生木材の積込運搬	なし	→	追加
・ 樹木撤去工	46本	→	59本
			ほか
設計変更を行う理由			
・ 集積場撤去工において、基礎コンクリートがあることが判明したため、基礎コンクリート撤去を追加する。			
・ 当初、現地樹木に覆われて確認ができなかった縁石ブロック及び貯水槽のブロックの撤去を追加する。			
・ 掘削の結果、想定よりも大量の石材があることが判明したため、しあわせの村内の石材置場への積込運搬作業を増工する。			
・ 集積場撤去において発生した木材が、想定よりも状態がよく再利用できることが判明したため、別途稼働しているストックヤードまでの積込運搬作業を増工する。			
・ 現地確認の結果、造成時に影響する樹木が複数本確認できたため、樹木撤去の本数を増工する。			
・ その他、現場精査の結果、数量を増減する。			