

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西管内遊具改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(変更前)	⇒	(変更後)
・ 構造物とりこわし	11. 9m3		15. 9m3
・ 殻運搬	11. 9m3		13. 6m3
・ 殻処分	11. 9m3		13. 6m3
・ 混合廃棄物処分費（環境保全センター）	0m3		5. 3m3
・ ゴムチップマット工	0m3		10m3
・ 植生マット工	0m3		12m3
契約変更の理由			
・ 既存施設の基礎形状が想定と異なっていたため、構造物とりこわし、殻運搬、殻処分及び作業土工の数量に増減が生じる。			
・ ローラースライダー撤去においてスクラップ処分できない素材があったため、混合廃棄物処分を追加する。			
・ 遊具の位置変更に伴い、安全領域確保のため、ゴムチップマット工・植生マット工を追加する。			
・ 現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。			