

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

|                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工 事 名                                                                                                                                                                                                                      | 平尾雨水幹線改築工事 |
| 契約変更後の工事概要                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 管 き よ 更 生 工      <math>\phi</math> 800 mm   L=28.20m</li><li>・ 付 帯 工                1 式</li><li>・ 仮 設 工                1 式</li></ul>                                               |            |
| 契約変更の理由                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <p>① 当初、国道占用による夜間施工を想定していたが、公園管理者との協議の結果、緑道内占用による施工が可能となった。</p> <p>これにより、間詰材注入工以外は昼間施工に変更となったため、各工種が減額となる。</p> <p>② ①に伴い、鉄道管理者と再協議した結果、近接工事による保守が不要となった。</p> <p>これにより、交通管理工が減工となる。</p> <p>③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。</p> |            |

(公表様式第6号)