

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（鈴蘭台南町 5 丁目）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長） φ 75－124.7m, φ 100－470.4m, φ 150－29.8m</p> <p>（配水管撤去延長） φ 100－400.9m, φ 150－228.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 材料数量の変更及び管工の変更 試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管等の管材料数量が変更となる。また、それに伴い管継手工などの管工が変更となる。（減）</p> <p>② 工事路線の一部口径変更について 消防局からの要望に伴い、消火栓設置位置が一部、変更となる。それに伴い、一部区間において、取替の配水管口径が φ 75 から φ 100 に変更となる。（増）</p> <p>③ 給水付替工の変更 現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。（増）</p> <p>④ 付帯工の変更 道路管理者の協議の結果、舗装構成及び復旧範囲に変更が生じる。（増）</p> <p>⑤ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署 及び 地元住民と協議した結果、交通誘導警備員の人数が変更となる（増）</p>	