

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東小部配水場擁壁改修工事		
契約変更後の工事概要			
擁壁改修工	・ ・ ・	一式	
防草対策工	・ ・ ・	一式	
仮設工	・ ・ ・	一式	
空隙充填工	・ ・ ・	一式	
工期延長			
令和 7 年 2 月 28 日	→	令和 7 年 5 月 31 日	(92 日)
契約変更の理由			
<p>①着手前の現地調査で、施工面積の広い範囲に擁壁背面約 5 cmの空隙があることが判明した。本工事の目的である表面被覆による擁壁補修を行うためには、擁壁の安定を保持するため、空隙を充填することが必要である。背面の空隙は形が不明確であるため、通常は無収縮グラウトのように傾きのある断面にも自然に流れていくことなく、圧力がかかっている場合だけに充填範囲を決めた部分に圧入することが可能な「空隙充填用グラウト材」を圧入することで擁壁背面の補強を行う必要がある。以上の作業の追加のため、工期 61 日の延長が必要となる。</p> <p>②工事発注後に配水場隣接住民より工事実施に当たっての詳細な説明を改めて実施して欲しいと要望があった。説明の日程調整を行ったところ、先方の都合により先の日程となったことで工事着手に遅れが生じた。以上により 31 日の延期が必要となる。</p> <p>以上により、工期 92 日の延長が必要となる。</p>			