

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原低層配水場電気室棟新築工事
契約変更後の工事概要	
<p><建築></p> <p>①埋設物(コンクリートガラ・アスファルトガラ)処分費を追加</p> <p>②ハンドホール位置変更</p> <p>③ベルマウスブロック2か所(東面、南面)追加</p> <p>④化学物質の濃度測定取止め</p> <p>⑤仮囲いの追加</p> <p>⑥工事期間の延長</p> <p>既定:令和7年9月20日から令和8年3月13日まで</p> <p>変更:令和7年9月20日から令和8年3月31日まで(18日間の延長)</p> <p><電気></p> <p>①接地工事の変更</p> <p>②配水池前室用ドアリミットスイッチ回路の追加</p>	
契約変更の理由	
<p><建築></p> <p>①掘削中に想定外の埋設物が発見され、撤去処分費が増加したため</p> <p>②防水性確保を目的として、ハンドホールの設置位置変更が必要となったため</p> <p>③引き込み配管の本数が当初設計より増加したため</p> <p>④居室がないことを考慮した結果、不要と判断したため</p> <p>⑤工事範囲を現地確認した結果、仮囲いの追加が必要になったため</p> <p>⑥土工掘削中に想定外の埋設物が確認され、工期延長を要するため</p> <p><電気></p> <p>①適正な接地抵抗値を得るために、接地工事の追加が必要となったため</p> <p>②現地調査の結果、配水池前室用のドアリミットスイッチ回路の追加が必要となったため</p>	

(公表様式第6号)